

# Eindverslag project Watersnip.

## Inleiding.

Toen ons grote volière project Oehoe werd opgeleverd werd eigenlijk meteen duidelijk dat voor de grote watervogels (zwanen en ganzen) de kleine zwembadjes in de volières niet voldeden en er behoefte ontstond aan een grotere zwembad.

## Overwegingen.

Wij hadden achter de grote volières nog ruimte en een bouwblok beschikbaar om een en ander te realiseren. Aangezien vogelgriep een steeds grotere rol gaat spelen is gekozen voor een overdekte volière zodat passerende watervogels met hun uitwerpselen deze volière niet kunnen besmetten. Bovendien begonnen de energiekosten de pan uit te rijzen zodat gekozen is om het dak te beleggen met zonnepanelen. Op de plaats waar nu de volière is gebouwd hebben we de meeste zon. Aangezien we niet iedere keer het zwembad kunnen laten leeglopen om het water te verversen is het zwembad uitgerust met een pomp en een zandfilter. Nu hoeft het geheel maar een keer per jaar een grote schoonmaak te ondergaan.

## Plan.

We bouwen een volière van 11 x 11 meter met een schuin dak van maximaal 3 meter hoog en hierin een zwembad van 3 x 5 meter met een schuine oplopende kant zodat de watervogels op een gemakkelijke manier het zwembad kunnen uit lopen. Zonnepanelen op de schuine kanten.

## Financiering

Gestart met het vragen van offertes om een deugdelijke begroting te kunnen maken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een begroting ca € 55.000 inclusief een onvoorzien van ca € 4200. We hadden zelf maar € 5000 ter beschikking. In januari 2021 zijn dezelfde fondsen aangeschreven die ons ook geholpen hebben om het project Oehoe te realiseren. Alle aangeschreven fondsen hebben op ons verzoek positief gereageerd (uitzondering Brabants cultuurfonds die hebben ook niets bijgedragen aan het project Oehoe en Han Bevan die gestopt is)

## Realisatie

Het bouwen van het zwembad verliep nog enigszins volgens de planning maar het bouwen van de volière stuitte op materiaal- en capaciteitsproblemen veroorzaakt door corona. De energiecrisis heeft ertoe geleid dat zonnepanelen met de bijbehorende omvormers maar mondjesmaat te verkrijgen waren. De zonnepanelen zijn pas op 5 oktober 2022 geplaatst terwijl het de bedoeling was om het project per eind 2021 af te sluiten. Wel zijn wij er ondanks alle vertragingen en problemen in geslaagd om het project binnen de begroting te realiseren. Wel zijn de individuele posten goedkoper of duurder geworden:

- Het zwembad is € 3200 duurder geworden. Wij hebben een pomp met zandfilter toegevoegd en bestrating rondom het zwembad gezien onze ervaringen met de kleine badjes in de andere volières.

- De kassenbouwer is goedkoper uitgevallen door de toepassing van tweedehands materialen minus € 2700
- De gemeenteleges waren conform de offerte
- De zonnepanelen vielen € 1300 duurder uit

Van het stukje onvoorzien is dus € 1800 verbruikt.

Wij zijn blij met de ondersteuning van 12 fondsen want zonder deze steun hadden wij dit project niet kunnen realiseren!

Stichting Vogelasiel Someren e.o.

Wil Kregting

Voorzitter